



5B3DFBA5-AE2E-47FA-BC1A-84CE4FE35C1F

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	22474632
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	MEZA MALPARTIDA MIGUEL ANGEL
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	02/01/2019
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2019
Fecha de presentación:	30/04/2020 04:46:29 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO	AGUIRRE PALACIOS EMILY LUCIA	DNI	43607823	02/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO	CALVO JAUREGUI HELGO	DNI	23012376	02/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO	GARCIA VELASQUEZ GIANNI LOURDES	DNI	42329632	02/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO	RIVERA BAILON CELIS	DNI	22440706	12/01/2020	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



5B3DFBA5-AE2E-47FA-BC1A-84CE4FE35C1F

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:					
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:	N°000005-2020-CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de informe:	31/12/2019	Comentarios:	EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN EL MISMO QUE POR RAZONES ADMINISTRATIVAS SALIO POSTERIOR A LA FECHA N° 000005-2020-CEPLAN-DNCPPEI ES DEL 09-01-2020
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1258-2019-MPLP	Fecha de aprobación:	31/12/2019	Año inicio - Año fin:	2019 - 2020
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de remisión:	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1257-2019-MPLP	Fecha de documento:	31/12/2019	Comentarios:	APROBACIÓN DE PEI 2020-2023
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1257-2019-MPLP	Fecha de aprobación:	31/12/2019	Comentarios:	

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



5B3DFBA5-AE2E-47FA-BC1A-84CE4FE35C1F

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	GOADYUVAR A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO.			0.17		GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL			NINGUNA		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NÚMERO DE ACCIONES PROMOCIONALES EN EDUCACIÓN EN LA PROVINCIA	Unidad	22	2018	62	0	0	1	0	0	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO.			0.16		GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	Porcentaje	80	2018	100	100	0	1	NINGUNO	NINGUNA	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO.			0.15		GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS CON MANEJO INTEGRAL EN EL DISTRITO.	Porcentaje	4.10	2018	100	4.10	0	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
----	----------------------	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	-------------	--	--

4	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.			0.14		GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA / OFICINA DE EJECUTORIA COACTIVA					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL POI.	Porcentaje			95	80	0	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
5	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO.			0.13		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE HOGARES CON ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS	Porcentaje	65	2018	75	97	0	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
6	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HÁBITOS SALUDABLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.			0.1		GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE SE BENEFICIA DE LAS ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EN LA PROVINCIA	Porcentaje			17	0	0	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
7	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS EN LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO			0.08		GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO					

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE AGENTES ECONÓMICOS FOCALIZADOS QUE MEJORAN SU COMPETITIVIDAD	Porcentaje				15	3	0	1	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
8	PROTEGER DE LOS RIESGOS DE ORIGEN NATURAL O ANTRÓPICOS A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA.	0.07			GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO PROGRAMADAS	Porcentaje	3	2018	100	10	0	1		

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



5B3DFBA5-AE2E-47FA-BC1A-84CE4FE35C1F

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	5	0	7	0	0	5	2	1	3	34150557.61	14622583	3482936	3	529460	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:



5B3DFBA5-AE2E-47FA-BC1A-84CE4FE35C1F

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	176	168	373030.91	378487.34
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	2	2	1951.55	1944.89
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	86	299	94734.10	361382.29
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	24	24	37549.87	37549.87

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL RESPONSABLE DE REMUNERACIONES Y PENSIONES EL SR. ROSSMEL EDER PINEDA FALCÓN, EN EL ITEM OTROS SE ESTA CONSIDERANDO A LOS PENSIONISTAS LEY 20530.



5B3DFBA5-AE2E-47FA-BC1A-84CE4FE35C1F

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
150179	AMPLIACION Y REMODELACIÓN DEL MERCADO MODELO DE TINGO MARÍA, PROVINCIA DE LEONCIO PRÁDO - HUANUCO	15/12/2010	MEJORAR LAS CONDICIONES DE COMODIDAD, SEGURIDAD Y SALUBRIDAD DE LA POBLACIÓN USUARIA Y COMERCIANTES VENDEDORES DEL MERCADO MODELO DE TINGO MARÍA.	9524321	20443163	MOYORES METRADOS	21/05/2019	22/06/2020	INVERSIÓN	NO	29/09/2017	06/03/2019

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	<p>TECHO METÁLICO TIPO DIENTE DE SIERRA ESTE TIPO CORRESPONDE AL TECHO ACTUAL DEL MERCADO COSMOS EL CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO POR LO QUE SE HA PLANTEADO DISEÑAR LOS TECHOS DE LAS EDIFICACIONES NUEVAS Y LA REMODELACIÓN CON ESTE TIPO DE DISEÑO PARA ASÍ UNIFORMIZAR Y PUEDA EXISTIR HOMOGENEIDAD ARQUITECTÓNICA EN TODO EL MERCADO.</p> <p>MODELO.DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA 1DE ACUERDO CON LA PENDIENTE DE CADA TIERAL ESTE TIPO DE TECHO OFRECE BASTANTE VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN EN TODA SU ÁREA SIENDO FAVORABLE PARA AQUELLOS LUGARES DONDE SE PRESENTA ALTA ACTIVIDAD COMERCIAL.PUEDE N ENCONTRARSE ABIERTOS, PERMITIENDO DE ESTA MANERA QUE LOS AMBIENTES QUE COMPONEN CADA SECTOR DEL MERCADO SE ENCUENTREN LIBRE DE OLORES Y CON UNA TEMPERATURA ACEPTABLE. PUEDE N ENCONTRARSE ABIERTOS, PERMITIENDO DE ESTA MANERA QUE LOS AMBIENTES QUE COMPONEN CADA SECTOR DEL MERCADO SE ENCUENTREN LIBRE DE OLORES Y CON UNA TEMPERATURA ACEPTABLE. ¿ LAS VENTANAS O ABERTURAS ALTAS TIENEN MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ CUANDO LOS LOC</p>	Unidad	0	34.84	41.78	16400660	7401934			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
173755	APERTURA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE VENENILLO DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO	03/10/2012	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VENENILLO	783240	1332215	VARIACION DE PRECIOS	11/04/2019	13/02/2020	INVERSIÓN	NO	21/11/2012	05/08/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EL PROYECTO CONSISTE EN LA APERTURA DE CALLES L=75007.62 M2, MEDIANTE TRABAJOS PRELIMINARES (TRAZO NIVELACIÓN) Y MOVIMIENTO DE TIERRA: OBRAS PRELIMINARES Y CONFORMACIÓN DE SUB BASE Y BASE. REFORZAMIENTO DE LA PLATAFORMA CON UNA CAPA E=0.20MTS, QUEDANDO LA PLATAFORMA A UN NIVEL DE E=0.20 CON MATERIAL GRANULADO DE CANTERA Y CON ANCHO DE 5 MTS. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE MATERIAL SUELTO CON UN ANCHO DE 0.75 ¿ 0.30 MTS EN CALLES QUE SE REQUIERAN, LO CUAL HACE UN TOTAL DE 12586.83 M2. SENALIZACIÓN SIMBOLOS Y LETRAS, PINTURA TRÁFICO	Unidad	0	100	81.45	1327292	989649	LA OBRA ESTABA PARALIZADO LOS 4 ULTIMOS MESES	REPROGRAMAR CALENDARIO DE EJECUCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
218306	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO DE LA FLORIDA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO	22/06/2012	DISMINUIR LA PREVALENCIA DE LAS ENFERMEDADES, GASTROINTESTINALES , PARASITARIAS Y DÉRMICAS EN EL CASERIO DE LA FLORIDA	192395	616760	VARIACION DE PRECIOS	01/12/2018	31/03/2019	INVERSIÓN	NO	05/06/2018	06/09/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS	Unidad	0.15	100	94.85	432805	418343			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
243972	CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL CASERIO DE PENDECIA, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO	03/11/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES	408636	305710	VARIACION DE PRECIOS	22/11/2018	05/02/2019	INVERSIÓN	NO	03/11/2017	22/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CREACION DE LOSA RECREACIONAL MULTIUSO (FUTBOL, BASQUET, VOLEY) ACABADO EN CONCRETO SIMPLE CON 02 ARCOS DE 3.00 MTS X 2.00 MTS CON TABLEROS PARA BASQUET, CON CERCO PERIMETRICO, GRADERIAS DE CONCRETO, AREA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS HIGIENICOS CON ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA	Unidad	0.47	100	100	204027	202226			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
270834	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E N 32540 PRIMERO DE MAYO, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO	27/11/2013	POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E N 32540 PRIMERO DE MAYO ADECUADAMENTE ATENDIDA.	2713141	3995736	VARIACION DE PRECIOS	08/11/2019	06/05/2020	INVERSIÓN	NO	23/12/2015	04/10/2018

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	CONSTRUCCIÓN DE 06 AMBIENTES PEDAGÓGICOS (AULAS) NIVEL PRIMARIO. 04 AULAS PARA EL NIVEL INICIAL, SALA DE CÓMPUTO, SALA DE PROFESORES, SALA DE COMPUTO, DIRECCIÓN, ESCALERA DE PASO, COMEDOR ESTUDIANTIL, MODULO DE SS.HH PARA EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA BAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO ESTRUCTURA DE MADERA (TIJERAL Y TÍMPANOS) CON COBERTURA DE CALAMINA Y CUMBRERA CON PLANCHA GALVANIZADA E=0.30 CM. 61656; CONSTRUCCIÓN DE UN CERCO PERIMÉTRICO CON MURO DE LADRILLOS, MAS PORTADA DE INGRESO, VEREDAS, COLUMNETAS DE SOPORTE DE TUBERÍAS SERÁ EN CONCRETO FC=175KG/CM2. CONSTRUCCIÓN DE UNA LOSA DEPORTIVA E=0.15 M DE CONCRETO FC=175KG/CM2. 61656; EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA. ADQUISICIÓN DE JUEGOS RECREATIVOS. TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN SOBRE TEMAS RELACIONADOS A LA PARTICIPACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EN LA TAREA EDUCATIVA	Unidad	0	0.25	38.02	3949474	1614914			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

356263	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO EMP PE.5N - MILANO - PTO ALTO ASPUZANA - LA LOMA - EMP HU 518.DISTRITO DE PUCAYACU, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO	20/06/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD QUE FAVORECE EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS HACIA LOS MERCADOS DE CONSUMO.	3781036	3918131	VARIACION DE PRECIOS	08/11/2019	06/05/2020	INVERSIÓN	NO	23/12/2015	04/10/2018
--------	---	------------	---	---------	---------	----------------------	------------	------------	-----------	----	------------	------------

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	MEJORAMIENTO DE 11+100 KM. DE CAMINO VECINAL A NIVEL DE AFIRMADO GRANULAR (E=0.10M), Y AFIRMADO ESTABILIZADO CON POLIMEROS (0.15M), EN UN ANCHO DE CALZADA DE 4.5 METROS, ADEMÁS DOTÁNDOLO CON ADECUADAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DISMINUYENDO PENDIENTES LONGITUDINALES Y MANTENIENDO EL TRAZO ORIGINAL; TAMBIÉN CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN 9,700 ML DE CUNETAS EN MATERIAL SUELTO, 560 CUNETAS EN ROCA SUELTA Y 800 ML CUNETAS EN ROCA FIJA, 20 ML DE PUENTES, 04 PONTONES, 19 ALCANTARILLAS DE 36, 03 BADENES, LO QUE PERMITIRÁN FLUIDEZ DEL TRÁNSITO Y EVITEN EL DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. SE COLOCARÁN ADEMÁS 33 SEÑALES, DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE FORMA: 16 PREVENTIVAS, 06 INFORMATIVAS Y 11 POSTES KILOMÉTRICOS. SE PREVE LA ESTABILIZACIÓN DE 4.22 HA TALUDES INESTABLES MEDIANTE SU REVEGETACIÓN, ASÍ MISMO SE REALIZARÁ SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN USUARIA DEL CAMINO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO, PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE MANTENIMIENTO	Unidad	0	47.97	47.28	3918131	2493287			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
372152	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MATADERO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO	23/12/2016	EFICIENTES CONDICIONES DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MATADERO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA	908349	1452127	VARIACION DE PRECIOS	11/10/2018	28/04/2019	INVERSIÓN	NO	20/02/2017	27/06/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL, SERA TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO FC=210 KG/CM2, MEJORAMIENTO DE CANALES, CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO DE AGUA, CONSTRUCCION DE LAVATORIO DE MENUDECIAS, INSTALACION DE BARANDAS, CERCO DE MALLA METALICA, ARQUITECTURA (CARPINTERIA METALICA), CAMARA DE REFRIGERACION INC. EQUIPAMIENTO, ADQUISICION DE SUMINISTROS, Y EQUIPAMIENTO, MITIGACION AMBIENTAL, ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION PARA LOS OPERADORES Y BENEFICIARIOS DEL MATADERO.	Unidad	0.39	100	100	1064773	1056673					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
376282	CREACION DE CANAL DE DRENAJE PLUVIAL EN AA.HH AGUAS VERDES, LOCALIDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO	19/05/2017	DISMINUIR EL ÍNDICE DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, Y DÉRMICAS EN EL AA.HH AGUAS VERDES.	164876	191374	VARIACION DE PRECIOS	29/11/2019	29/12/2019	INVERSIÓN	NO	17/09/2018	10/10/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE 58 METROS LINEALES DE CANALES DE CONCRETO F ₂ C = 210 KG/CM ² TÁPADO PARA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE SECCIÓN RECTANGULAR, CON UNA SECCIÓN DE CAJÓN 1.20 M X 1.00 M CON UN E= 0.15 M EN LA LOSA SUPERIOR Y E= 0.15 M EN MUROS Y LOSA INFERIOR. CONSTRUCCIÓN DE 01 ALCANTARILLA DE CRUCE VEHICULAR DE L= 6.00 M. DE CONCRETO ARMADO TIPO CAJON DE 1.20 M X 1.00 M. CONSTRUCCIÓN DE 7 TAPAS DE INSPECCIÓN DE CONCRETO ARMADO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.	Unidad	0	100	100	191375	189853			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
384029	CREACION DEL CENTRO COMERCIAL COMUNAL EN EL CC.PP. SUPTE SAN JORGE, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO	12/06/2017	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACION Y ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL CC.PP SUPTE SAN JORGE, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO	402856	498165	VARIACION DE PRECIOS	05/12/2018	05/03/2019	INVERSIÓN	NO	17/04/2018	17/05/2018

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	<p>CONSIESTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS TUBERÍAS DE F° G° Y MALLA METÁLICA CON ALAMBRE Nº 10 Y COCOS DE 2, SOPORTADAS EN COLUMNAS DE TUBO DE F° DE 3 UBICADAS A CADA 3.00 ML A LO LARGO DE TODA EL ÁREA DE LOS MÓDULOS DE VENTAS DEL LOCAL COMUNAL COMERCIAL, CONTANDO CON 03 PORTONES DE INGRESO AL LOCAL COMUNAL COMERCIAL DE ESTRUCTURA METÁLICA Y MALLA METÁLICA CON ALAMBRE Nº 10 Y COCOS DE 2, SE CONSTRUIRÁ 32 MÓDULOS DE VENTAS DE 2.55 X 2.55 CON CIMIENTOS Y SOBRE CIMIENTOS CORRIDOS DE CONCRETO Y 02 MÓDULOS CERRADOS DE 2.50X3.75MT, PARAPETOS DE LADRILLOS CARA VISTA, DIVISIONES ENTRE MÓDULOS CON MALLA METÁLICAS Nº 12 Y COCADAS DE 1, COLUMNAS DE MADERA DE 6 X 6 Y COBERTURA CON ESTRUCTURAS DE MADERA TORNILLO Y TECHADO CON GALAMINA GALVANIZADA DE 1.83 X 0.83 M. ADEMÁS HABRÁ 02 AMBIENTES DE MATERIAL NOBLE PARA BATERÍAS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS REVESTIDOS CON MAYÓLICA Y PORCELANA, CUENTA CON UN AMBIENTE PARA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO</p>	Unidad	0.15	100	100	478916	478915			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
385208	CREACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL (PISTAS Y VEREDAS) EN LA CALLE ERNESTO CORTEZ RIVERA Y EL AA.HH BRISAS DEL HUALLAGA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO	18/01/2018	ADECUADA CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE ERNESTO CORTEZ RIVERA Y EL AA.HH. BRISAS DEL HUALLAGA	1086572	1025883	VARIACION DE PRECIOS	12/03/2019	07/08/2019	INVERSIÓN	NO	16/05/2018	23/07/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		PAVIMENTACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODADURA DE TRÁNSITO VEHICULAR (CAPA 30CM CON AGREGADO GRUESO COMO SUB BASE, 20CM DE AGREGADO FINO, UNA CAPA DE 20CM DE CONCRETO F' C=210KG/CM2., CON PAVIMENTO RÍGIDO 210 DOWELL. 2,794 M2 LOZA DE CONCRETO; CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE (PONTÓN) DE 4 METROS LUZ Y VEREDAS DE CONCRETO SIMPLE 680 M2, CUNETAS DE EVACUACIÓN PARA AGUAS PLUVIALES EN LA VÍAS DE TRÁNSITO VEHICULAR 680 ML, LAS VEREDAS SE CONSTRUIRÁN DE CONCRETO SIMPLE F' C= 175 KG/CM2; SEÑALIZACIÓN DE LAS VÍAS VEHICULARES Y PEATONALES, CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE LA VÍA CONSTRUIDA CON LA FINALIDAD DE SEÑALIZAR DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	Unidad	0	100	100	1036861	969848		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2079172	AMPLIACION Y REMODELACIÓN DEL ESTADIO IPD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO	09/07/2010	EL PRINCIPAL MEDIO PARA LOGRAR EL OBJETIVO CENTRAL ES MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL ESTADIO IPD DE TINGO MARIA PRINCIPAL ESCENARIO DEPORTIVO DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DE TAL MANERA QUE SE GARANTICE LA SEGURIDAD Y COMODIDAD A LOS DEPORTISTAS Y AL PÚBLICO USUARIO DEL ESTADIO	17834996	18924869	VARIACION DE METRADOS	01/02/2010	01/01/2012	INVERSIÓN	NO	10/12/2019	
---------	--	------------	---	----------	----------	-----------------------	------------	------------	-----------	----	------------	--

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		TRIBUNA OCCIDENTE TRIBUNA ORIENTE TRIBUNA NORTE TRIBUNA SUR EQUIPAMIENTO EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2173957	CREACION DE LA PLAZA LOS TINGALES - BUENOS AIRES, SECTOR AFILADOR EN EL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO	19/02/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE ÁREAS PÚBLICAS (PLAZA LOS TINGALES) PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y SOCIALES EN EL SECTOR AFILADOR ¿ BUENOS AIRES.	542175	686319.71	VARIACION DE METRADOS	01/01/2020	31/03/2020	INVERSIÓN	NO	17/05/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	"CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA LOS TINGALES"	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INSTALACION DE IMPLEMENTOS RECREATIVOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SUPERVISIÓN									
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	30000	30000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2174905	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO	04/03/2013	SUFICIENTE Y ADECUADA SERVICIOS QUE BRINDA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.	9872324	6751868	VARIACION DE METRADOS	01/10/2019	31/12/2019	INVERSIÓN	NO	09/04/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS "CAPACITACION"	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO SUPERVISIÓN											
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	30000	30000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2248075	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 32766 EN LA LOCALIDAD DE HUASCAR DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO	30/11/2018	SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 32766 EN LA LOCALIDAD	1783368	1776607	VARIACION DE METRADOS	01/01/2020	30/04/2020	INVERSIÓN	NO	09/10/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	"AMBIENTES PEDAGÓGICOS "AMBIENTES ADMINISTRATIVOS "AMBIENTES COMPLEMENTARIOS "OBRAS EXTERIORES "MOVIILIARIO Y EQUIPAMIENTO "SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA "PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	15000	15000				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2334210	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SS.HH. CON BIODIGESTORES EN EL CASERIO POZO RICO, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO	07/08/2017	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS	959099	1343054	VARIACION DE METRADOS	01/02/2020	31/05/2020	INVERSIÓN	NO	17/04/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	"SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	26100	26100				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2339610	CREACION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL CASERIO HUAYRURO, DISTRITO DE RUPA RUPA , PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO	04/08/2017	ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES EN EL CASERIO HUAYRURO, DISTRITO DE RUPA RUPA , PROVINCIA LEONCIO PRADO- HUANUCO	99935	158556	VARIACION DE METRADOS	01/09/2017	30/11/2017	INVERSIÓN	NO	24/12/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA SOCIO CULTURAL (LOCAL COMUNAL). ADECUADA INICIATIVA E INTERÉS DE LA POBLACIÓN POR LAS ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	7000	7000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2378535	CREACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. PROLONGACIÓN ANTONIO RAYMONDI CUADRAS 12 Y 13, CIUDAD DE TINGO MARÍA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO	14/07/2017	NO SE REGISTRO	326155	491836	VARIACION DE PRECIOS	20/08/2018	18/01/2019	INVERSIÓN	NO	20/02/2018	21/03/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CREACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. PROLONGACIÓN ANTONIO RAYMONDI CUADRAS 12 Y 13, CIUDAD DE TINGO MARÍA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO	Unidad	0.87	100	100	94349	64840					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2378711	CREACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. ANTONIO MANUEL OLIVEROS VEGA CUADRAS. 01, 02 Y JR. MICAELA BASTIDAS CUADRA 03, DEL AA.HH. SANTA ANITA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO ¿ HUÁNUCO.	18/07/2017	NO SE REGISTRO	352147	507064	VARIACION DE PRECIOS	20/08/2018	31/01/2019	INVERSIÓN	NO	04/01/2018	24/03/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CREACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. ANTONIO MANUEL OLIVEROS VEGA CUADRAS. 01, 02 Y JR. MICAELA BASTIDAS CUADRA 03, DEL AA.HH. SANTA ANITA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO ¿ HUÁNUCO.	Unidad	0.89	100	100	102602	74618					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2382422	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E PRIMARIA N 33121, DE LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO	17/11/2017	SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVA PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. ADECUADA CAPACITACIÓN A DOCENTES	2525326	2525326	VARIACION DE METRADOS	01/03/2018	30/05/2018	INVERSIÓN	NO	08/11/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO DEMOLICIONES DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CONSTRUCCION DE AULAS CONSTRUCCION DE ADMINISTRATIVO CONSTRUCCION DE CAJA DE ESCALERA CONSTRUCCION DE SS.HH. CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR EQUIPAMIENTO EN GENERAL MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACION Y SENSIBILIZACION FLETE TERRESTRE GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE SUPERVISION GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0	0		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2382425	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N 33139 - CHONTAYACU, CENTRO POBLADO VENENILLO, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO	09/11/2017	ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 33139 - CHONTAYACU	1673391	1887523	INCREMENTO DE METRADOS	03/03/2020	30/06/2020	INVERSIÓN	NO	29/06/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	33000	33000			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS EXTERIORES EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2382733	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL CASERIO CAPITAN SOTO, DISTRITO DE CASTILLO GRANDE, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-HUANUCO.	20/09/2017	NO SE REPORTO	1066269	1233792	VARIACION DE PRECIOS	01/10/2019	28/02/2020	INVERSIÓN	NO	26/03/2018	16/05/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL CASERIO CAPITAN SOTO, DISTRITO DE CASTILLO GRANDE, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-HUANUCO	Unidad	0	48.79	81.93	1206801	798469			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2397371	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. MARTIRES, JR. 7 DE SETIEMBRE Y JR. CAJAMARCA DEL AA.HH. JESUS ALBERTO PAEZ, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-HUANUCO.	12/10/2017	NO SE REGISTRO	874889	984345	VARIACION DE PRECIOS	13/10/2018	15/03/2019	INVERSIÓN	NO	04/01/2018	22/01/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. MARTIRES, JR. 7 DE SETIEMBRE Y JR. CAJAMARCA DEL AA.HH. JESUS ALBERTO PAEZ, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-HUANUCO.	Unidad	0.58	100	95.45	527622	524278			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2405752	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO ANDA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE ANDA DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ANDA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	20/11/2018	LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE ANDA ACCEDEN AL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES DE LAS AGUAS DEL RIO ANDA	3064254	5181031	VARIACION DE METRADOS	01/06/2019	07/08/2019	INVERSIÓN	NO	18/11/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	"SUFICIENTE ESTABILIDAD DE TALUDES DE LA RIBERA FRENTE AL PELIGRO DE INUNDACIÓN Y PROCESOS DE EROSIÓN Y SOCAVACIÓN "PLAN DE MANEJO AMBIENTAL "USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PREPARADOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2420493	CREACION DE PONTONES EN EL SECTOR DE MIRAFLORES Y LA LAGUNITA EN EL CENTRO POBLADO DE SUPTE SAN JORGE DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	30/12/2018	CREACION DE PONTONES EN EL SECTOR DE MIRAFLORES Y LA LAGUNITA EN EL CENTRO POBLADO DE	523195	757094	757093.6	01/01/2019	30/04/2020	INVERSIÓN	NO	03/04/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	"CONSTRUCCION DE PONTONES SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	33000	33000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2420538	CREACION DE LA CANALIZACIÓN DE LA QUEDRADA KUSHURO, SECTOR NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	16/08/2018	CANALIZACION DE LA QUEDRADA KUSHURO, SECTOR NUEVA ESPERANZA	1199464	1461190	1461189.72	01/12/2019	29/02/2020	INVERSIÓN	NO	10/05/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA KUSHURU ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	33000	33000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2436006	CREACION DE PONTONES Y CANALIZACION DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA LAS FLORES DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	26/12/2018	CREACION DE PONTONES Y CANALIZACION	1182976	1099446	1099446.07	01/01/2020	30/04/2020	INVERSIÓN	NO	28/03/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	"CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN DE 215.201 ML "CONSTRUCCIÓN DE PONTONES "IMPACTO AMBIENTAL SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	33000	33000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2444739	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD SUPTE SAN JORGE DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	14/05/2019	ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE SUPTE SAN JORGE	34965190	34965190		01/07/2019	31/07/2020	INVERSIÓN	SÍ	08/08/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	179660	125762					
	SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2445146	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO LA CURVA - JULIO C. TELLO - BUENOS AIRES - RIO TARAPOTO DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	25/04/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL : LA CURVA - JULIO C. TELLO - BUENOS AIRES - RIO TARAPOTO DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE	4687993	4687993		01/06/2019	30/05/2020	INVERSIÓN	Sí	31/07/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUADO DISEÑO GEOMÉTRICO Y SUPERFICIE DE RODADURA EFICIENTE Y SUFICIENTES SISTEMA DE DRENAJE Y OBRAS DE ARTE REDUCCION DE RIESGO Y SEÑALIZACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ORGANIZACIÓN CAPACITACION SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	0	33000	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2448305	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO. DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	21/05/2019	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO	1973500	3631844	POR INCREMENTO DE METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/06/2019	31/10/2019	INVERSIÓN	Sí	03/06/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA ADECUADA CAPACITACION AL PERSONAL ADECUADOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS SUPERVISION	Porcentaje	0	20	5.94	581789	34558			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	20000	18000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2453236	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I. N° 249 EN EL AA. HH. PRIMERO DE JULIO DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	02/07/2019	POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON SUFICIENTE Y ADECUADO ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N° 249 EN EL AA. HH. PRIMERO DE JULIO	996823	1324238	POR LA ACTUALIZACION DE COSTOS DE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL RÉGIMEN DE CONSTRUCCION CIVIL, ACTUALIZACION DE PRECIOS DE LOS INSUMOS	01/08/2019	31/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	03/09/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	25000	0					
	SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUFICIENTE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ADECUADAS CAPACIDADES PEDAGOGICAS SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2453913	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD SOBRE EL RIO DOS AGUAS EN EL CASERIO RIO BARRANCO DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	09/07/2019	ADECUADO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD SOBRE EL RIO DOS AGUAS EN EL CASERIO DE RIO BARRANCO DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	416605	416605		01/08/2019	31/01/2020	INVERSIÓN	Sí	11/09/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUADA SECCION TRANSVERSAL Y DISEÑO ESTRUCTURAL ADECUADO CONOCIMIENTO EN CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	0	25000	0					

2453963	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION POR MOVIMIENTOS EN MASA E INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUALLAGA EN EL CENTRO POBLADO DE CAYUMBA DEL DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	10/07/2019	BRINDAR EL SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA REDUCIR EL RIESGO DE INUNDACIONES DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CAYUMBA MARGEN DERECHA DEL RIO HUALLAGA	6308382	6329703	INCREMENTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL REGIMEN DE CONSTRUCCION CIVIL, ACTUALIZACION DE PRECIOS DE INSUMOS E INCREMENTO DE METRADOS	01/08/2019	31/01/2020	INVERSIÓN	Sí	09/09/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	30000	0					
	LIMPIEZA Y DESCOLMATAION ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN RIBERENA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2455719	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUALLAGA EN EL CASERIO LAS FLORES - SECTOR PAPAYAL - CASERIO SAN JUAN DE COTOMONILLO DEL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	25/07/2019	UNIDADES PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS Y POBLACION EN RIESGO DEL CASERIO LAS FLORES - SECTOR PAPAYAL - CASERIO SAN JUAN DE COTOMONILLO ACCEDEN A SERVICIOS DE PROTECCION ADECUADOS	2924467	9647009	INCREMENTO DE METRADOS DEBIDO A QUE EN EL ESTUDIO HIDROLOGICO O EL CALUCLO DE MAXIMAS AVENIDAD SE REALIZO PARA UN TIEMPO DE RETORNO DE 100 AÑOS, MIENTRAS QUE EN LA VIABILIDAD FUE DE 50 AÑOS	01/08/2019	31/03/2020	INVERSIÓN	SÍ	11/09/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION EN LA ZONA ADECUADOS NIVELES DE EDUCACIÓN SOBRE MITIGACIÓN AMBIENTAL SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	30000	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2456311	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL CAMINO VECINAL TRAMO CONSUELO - PEDREGAL, DISTRITO DE PUCAYACU - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	31/07/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO CONSUELO ¿ PEDREGAL DEL DISTRITO DE PUCAYACU ¿ PROVINCIA DE LEONCIO PRADO ¿ DEPARTAMENTO DE HUANUCO	809949	809949		01/08/2019	31/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	27/09/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	ADECUADA SUPERFICIE DE RODADURA EFICIENTE Y SUFICIENTES SISTEMAS DE DRENAJE Y OBRAS DE ARTE EXISTENCIA DE SENALIZACION VIAL SUFICIENTES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	0	30000	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2457401	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ASPUZANA EN EL CASERIO DE MILANO DEL DISTRITO DE PUCAYACU - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	09/08/2019	UNIDADES PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS Y POBLACION EN RIESGO DEL CASERIO MILANO ACCEDEN A SERVICIOS DE PROTECCION ADECUADOS FRENTE A INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ASPUZANA	1655096	2919176	INCREMENTO DE METRADOS DEBIDO A QUE EN EL ESTUDIO HIDROLOGICO O EL CALCULO DE MAXIMAS AVENIDAD SE REALIZO PARA UN TIEMPO DE RETORNO DE 100 AÑOS, MIENTRAS QUE EN LA VIABILIDAD FUE DE 50 AÑOS	01/09/2019	31/12/2019	INVERSIÓN	Sí	11/09/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION EN LA ZONA ADECUADOS NIVELES DE EDUCACIÓN SOBRE MITIGACIÓN AMBIENTAL SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	30000	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2458214	CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL AA. HH. PEDRO ABAD SAAVEDRA DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	19/08/2019	ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL AA. HH. PEDRO ABAD SAAVEDRA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO	1461339	1461339		01/10/2019	30/04/2020	INVERSIÓN	SÍ	07/11/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXISTENCIA DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	0	20000	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2460481	CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CASERIO MANTARO DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	05/09/2019	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMUNALES, ORGANIZACIONALES, SOCIALES Y CULTURALES EN EL CASERIO MANTARO	144916	159466	POR ACTUALIZACION DE PRECIOS Y VARIACION DE METRADOS	01/09/2019	31/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	27/11/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LOCAL DE USOS MULTIPLES ADECUADOS NIVELES DE EDUCACIÓN SOBRE MITIGACIÓN AMBIENTAL ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	7000	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2461871	CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CASERIO POZO RICO DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	17/09/2019	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMUNALES, ORGANIZACIONALES, SOCIALES Y CULTURALES EN EL CASERIO DE POZO RICO	137744	137744		01/09/2019	31/12/2019	INVERSIÓN	Sí	27/11/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMUNALES, ORGANIZACIONALES, SOCIALES Y CULTURALES ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LOCAL DE USOS MULTIPLES SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	0	7000	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2462019	CONSTRUCCION DE PISTAS, CUNETAS Y VEREDA; EN EL(LA) CUADRA 1 DEL JR. ALFONSO UGARTE - ENTRADA A PLAYA TINGO EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO	19/09/2019	NO SE REGISTRO	118200	101510	VARIACION DE PRECIOS	08/11/2019	08/12/2019	INVERSIÓN	Sí	23/08/2019	23/09/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE PISTAS, CUNETAS Y VEREDA; EN EL(LA) CUADRA 1 DEL JR. ALFONSO UGARTE - ENTRADA A PLAYA TINGO EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO	Unidad	0	100	100	70000	64260			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2462332	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL JR. SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	20/09/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE TINGO MARÁ DEL DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	1195801	1183191	POR ACTUALIZACION DE PRECIOS DE LOS INSUMOS Y DISMINUCION DE METRADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA TRABAJO PERU	01/10/2019	31/03/2020	INVERSIÓN	Sí	27/11/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL ADECUADO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENCIA DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CANALIZACION ADECUADOS CONOCIMIENTOS EN MANEJO AMBIENTAL SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0	0				
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	15000	0						

Notas:

(1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.

(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:



5B3DFBA5-AE2E-47FA-BC1A-84CE4FE35C1F